

**ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН 2022 ОНЫ АЙМАГ, СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН, БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗАРДАЛ, АВТО ЗАМЫН САН, ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХИЙГДЭХ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙН 07-Р САРЫН МЭДЭЭ**

/2022 оны 07-р сарын 25-ны өдрийн байдлаар/

№	Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал	Төсөвт өртөг /мян.төг/	Эрх шилжүүлэх эсэх /ГЕЗ-н нэр/	Гэрээний дүн /мян.төг/	Хэмнэлт /мян.төг/	Гүйцэтгэгчийн нэр	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх хугацаа					ХАА-ны явцын тайлбар	Уламжлалт хэлбэрээр зарласан эсэх	Гомдол гарсан эсэх, түүний шийдвэрлэлийн байдал
								Үнэлгээний хороо байгуулах огноо	tender.gov.mn-д зарлах огноо	Сонин хэвлэлд зарлах огноо	Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо	Гэрээ дуусгавар болох, дүгнэх огноо			
<b>УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ</b>															
<b>Ажил /Их засвар, барилга угсралт/</b>															
1	Аймаг, сумын ЗДТГ-ын тоног төхөөрөмж /Говьсүмбэр/	50,000.0	ЗГХЭГ	42,713.0	7287.00	"Монтех дистрибушн" ХХК	ХА	2022-02-23	2022-02-23		2022-03-03	2022-03-31	Тендерийг 2022 оны 03 дугаар сарын 03-нд нээхэд 2 компани материалаа ирүүлснийг үнэлж "Монтех дистрибушн" ХХКомпани шалгаруулах зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн.	Цахим	
2	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Говьсүмбэр, Шивээговь сум, 1 дүгээр баг/	2,200,000.0	БШУЯ	2,135,707.6	64292.45	"Монничи кон трейд" ХХК	НТШ	2022-02-22	2022-02-23	2022-02-23	2022-03-28	2023-12-29	Тендерийг 2022 оны 03 дугаар сарын 28-нд 2 компани материалаа ирүүлснийг үнэлж "Монничи кон трейд" ХХКомпани шалгаруулах зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн.	Цахим	
3	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 6.9 км /Говьсүмбэр, Шивээговь сум/	5,355,600.0	ЗТХЯ	5,257,016.9	98583.06	"Даблюэ Экс Пи" ХХК	НТШ	2022-02-22	2022-02-23, 2022-04-12	2022-02-23, 2022-04-12	2022-05-02	2023-12-29	Тендерийг 2022 оны 03 дугаар сарын 28-нд нээхэд 1 компани материалаа ирүүлсэн боловч шаардлага хангаагүй тул татгалзсан. Дахин зарлаж 2022 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдөр нээхэд 1 компани материалаа ирүүлснийг үнэлж "Даблюэ Экс Пи" ХХКомпанийг шалгаруулах зөвлөмжийг хүргүүлсэн.	Цахим	
4	Аймгийн төвийн авто замын ажил /Говьсүмбэр, Сүмбэр сум/	3,300,000.0	ЗТХЯ	3,283,584.4	16415.60	"Алтай рөүд" ХХК	НТШ	2022-02-22	2022-02-23	2022-02-23	2022-03-28	2023-12-29	Тендерийг 2022 оны 03 дугаар сарын 28-нд 2 компани материалаа ирүүлснийг үнэлж "Алтай рөүд" ХХКомпани шалгаруулах зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн.	Цахим	

5	Цөлжилтийг бууруулах зориудаар ойжуулах, байгалийн сэргэн ургалтыг нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай зардалд дэмжлэг үзүүлэх /Говьсүмбэр/	200,000.0	БОАЖЯ				НТШ	2022-04-25	2022-05-02	2022-05-02	2022-06-03	2022-08-27	Тендерийг 2022 оны 06 дугаар сарын 03-нд нээхэд Багц тус бүр дээр компани материалаа ирүүлсэн боловч шаардлага хангаагүй тул татгалзсан. Дахин зарлаж 2022 оны 07 дугаар сарын 25-нд нээхэд Багц тус бүр дээр компани материалаа ирүүлсэн боловч шаардлага хангаагүй тул татгалзаж гэрээ шууд байгуулах зөвлөмж хүргүүлсэн.	Цахим		
5	Нийт дүн	11,105,600.0		10,719,021.9	186,578.1											
<b>АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН</b>																
<b>Ажил /Их засвар, барилга угсралт/</b>																
1	Аймаг, сумдын төвийн камержуулалтын ажил	45,000.0					ХА	2022-03-01	2022-03-01		2022-03-23	2022-05-10	Тендерийг 2022 оны 03 дугаар сарын 10-нд нээхэд 1 компани материалаа ирүүлсэн боловч шаардлага хангаагүй тул татгалзсан. Дахин зарлаж 2022 оны 04 дүгээр сарын 11-нд нээхэд 2 компани материалаа ирүүлсэн боловч шаардлага хангаагүй тул татгалзсан. Дахин зарлаж 2022 оны 05 дугаар сарын 12-нд нээхэд нэг ч компани материалаа ирүүлээгүй тул дахин зарлаж 2022 оны 05 дугаар сарын 27-нд нээхэд нэг компани материалаа ирүүлээгүй.	Цахим		
2	Шинээр олгогдсон газарт цахилгаан татах ажил	239,199.5		230,416.69	8,782.8	"Жи пауэр" ХХК	НТШ	2022-01-31	2022-02-08	2022-02-08	2022-03-23	2022-05-31	Тендерийг 2022 оны 03 дугаар сарын 11-нд нээхэд 6 компани материалаа ирүүлснийг үнэлж "Жи пауэр" ХХК компани шалгаруулах зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн.	Цахим		
3	Баянтал сум, Лүн хорооллын ЦДАШ-ын ажил	116,954.5					НТШ			2022-02-28			Захиалагчийн зүгээс техникийн тодорхойлолтыг ирүүлээгүй байна.	Цахим		
4	Эрүүл мэндийн газрын байрны их засварын ажил	50,000.0		49,502.478	497.5	"Луужин консалтинг" ХХК	ХА	2022-02-11	2022-02-14		2022-02-22	2022-05-31	Тендерийг 2022 оны 02 дугаар сарын 22-нд нээхэд 1 компани материалаа ирүүлснийг үнэлж "Луужин консалтинг" ХХК компани шалгаруулах зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн.	Цахим		
5	"УС-ДУ" ОНӨААТҮГ-ын халаалтын зуухны их засварын ажил	151,199.7		151,182.683	17.0	"Мөнх зүмбэр" ХХК	НТШ	2022-04-20	2022-04-20	2022-04-20	2022-05-23	2022-07-25	Тендерийг 2022 оны 05 дугаар сарын 23-нд нээхэд 1 компани материалаа ирүүлснийг үнэлж "Мөнх зүмбэр" ХХК компани шалгаруулах зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн.	Цахим		

6	"Илчлэг-Шивээ" ОНӨААТҮГ-ын зуухны өргөтгөлийн ажил	391,026.4	385,465.888	5,560.5	"Илчит сансар" ХХК	НТШ	2022-04-20	2022-04-20	2022-04-20	2022-05-23	2022-07-25	Тендерийг 2022 оны 05 дугаар сарын 23-нд нээхэд 1 компани материалаа ирүүлснийг үнэлж "Илчит сансар" ХХКомпани шалгаруулах зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн.	Цахим
7	Эрүүл мэндийг дэмжих төвийн байрны шугамын ажил	43,400.0	42,994.0	406.0	"УС-ДУ" ОНӨААТҮГ	ХА	2022-04-20	2022-04-20		2022-04-28	2022-06-28	Тендерийг 2022 оны 04 дүгээр сарын 28-нд нээхэд 2 компани материалаа ирүүлснийг үнэлж "Ус-ду" ОНӨААТҮГ-ыг шалгаруулах зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн.	Цахим
8	Цагдаагийн хэлтсийн Замын цагдаагийн постны камерийн торгуулийн системийн гар утасны төхөөрөмжийн лиценз, шийтгэлийн хуудсыг үүрэн телефоны хэрэглэгчдэд илгээх ажил	57,000.0	57,000.0	-	"Гөү смарт ТМ" ХХК	ХА	2022-04-20	2022-04-20		2022-04-28	2022-09-28	Тендерийг 2022 оны 04 дүгээр сарын 28-нд нээхэд 1 компани материалаа ирүүлснийг үнэлж "Гөү смарт ТМ" ХХКомпани шалгаруулах зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн.	Цахим
8	<b>Дүн</b>	<b>1,093,780.1</b>	<b>916,561.8</b>	<b>15,263.8</b>									

**Бараа /Тоног төхөөрөмж/**

1	Сум дундын Ойн анги ОНӨААТҮГ-агарт ус тээвэрлэх автомашин худалдан авах ажил	100,000.0	98,000.0	2,000.0	"Петротрак" ХХК	НТШ	2022-02-11	2022-02-14	2022-02-14	2022-03-23	2022-04-22	Тендерийг 2022 оны 03 дугаар сарын 17-нд нээхэд 2 компани материалаа ирүүлснийг үнэлж "Петротрак" ХХКомпани шалгаруулах зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн.	Цахим
2	Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургуулийн мэдээлэл зүйн кабинетэд компьютер худалдан авах ажил	75,000.0	72,765.0	2,235.0	"Монтех дистрибьюшн" ХХК	НТШ	2022-01-10	2022-01-11	2022-01-11	2022-02-16	2022-04-16	Тендерийг 2022 оны 02 дугаар сарын 16-нд нээхэд 2 компани материалаа ирүүлснийг үнэлж "Монтех дистрибьюшн" ХХКомпани шалгаруулах зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн.	Цахим
3	Эрүүл мэндийн байгууллагуудад шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах ажил	50,000.0	45,400.0	4,600.0	"Мехатроник" ХХК	ХА	2022-01-18	2022-01-18		2022-01-26	2022-03-26	Тендерийг 2022 оны 01 дүгээр сарын 16-нд нээхэд 2 компани материалаа ирүүлснийг үнэлж "Мехатроник" ХХКомпани шалгаруулах зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн.	Цахим



16	Нийт дүн	1,676,208.90	1,282,453.79	46,799.91											
ОРОН НУТГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ															
Ажил /Их засвар, барилга угсралт/															
1	Тэрбум мод үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд худаг гаргах ажил	53,976.7	53,304.991	671.7	"Ус-ундрах" ХХК	ХА	2022-03-23	2022-03-23		2022-05-25	2022-08-25	Тендерийг 2022 оны 03 дугаар сарын 31-нд нээхэд нэг ч компани материалаа ирүүлээгүй тул амжилтгүй болсон. Дахин зарлаж 2022 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдөр нээхэд 1 компани материалаа ирүүлснийг үнэлж шаардлагад нийцээгүй тул амжилтгүй болсон. Дахин зарлаж 2022 оны 05 дугаар сарын 12-нд нээхэд 1 компани материалаа ирүүлснийг үнэлж "Ус-ундрах" ХХК компани шалгаруулах зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн.	Цахим		
2	Сүмбэр сумын 1 дүгээр багийн 2 дугаар уурын зуухны өргөтгөлийн барилга	100,000.0	99,923.163	76.84	"Идэрчандмань" ХХК	ХА	2022-02-11	2022-02-14, 2022-02-28		2022-03-09	2022-04-31	Тендерийг 2022 оны 02 дугаар сарын 22-нд нээхэд нэг ч компани материалаа ирүүлээгүй тул амжилтгүй болсон. Тендерийн дахин зарлаж 2022 оны 03 дугаар сарын 09-нд нээхэд 1 компани материалаа ирүүлснийг үнэлж "Идэрчандмань" ХХК компани шалгаруулах зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн.	Цахим		
3	Халуун усны барилгын ажил /Сүмбэр сум, 2 дугаар баг/	357,000.0				НТШ	2022-04-20	2022-04-21	2022-04-21	2022-05-23	2022-09-23	Тендерийг 2022 оны 05 дугаар сарын 23-нд нээхэд нэг ч компани материалаа ирүүлээгүй. Дахин зарлаж 2022 оны 06 дугаар сарын 27-нд 2 компани материалаа ирүүлснийг үнэлж "ЮУ БИ ЖИ" ХХК компани шалгаруулах зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн.	Цахим		
4	Сүмбэр сумын Найрамдал хотхонд шинээр баригдаж байгаа барилгуудын цахилгаан хангамжийн ажил	241,004.2	240,861.2	143.0	"ОСО констракшн" ХХК	НТШ	2022-03-01	2022-03-01	2022-03-01	2022-04-01	2022-06-30	Тендерийг 2022 оны 04 дүгээр сарын 01-нд нээхэд 1 компани материалаа ирүүлсэн боловч шаардлага хангаагүй тул татгалзсан. Дахин зарлаж 05 сарын 16-ны нээхэд 1 компани материалаа ирүүлснийг үнэлж "ОСО констракшн" ХХК компани шалгаруулах зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн.	Цахим		

5	Шивээговь сумын 6, 7 дугаар байрны техникийн давхарын инженерийн шугам сүлжээний өргөтгөл шинэчлэлийн ажил	155,995.8					НТШ	2022-03-01	2022-03-01	2022-03-01	2022-04-01	2022-06-30	Тендерийг 2022 оны 04 дүгээр сарын 01-нд нээхэд нэг ч компани материалаа ирүүлээгүй тул амжилтгүй болсон. Дахин зарлаж 05 сарын 16-ны нээхэд нэг ч компани материалаа ирүүлээгүй тул захиалагчид гэрээ шууд байгуулах зөвлөмж хүргүүлсэн.	Цахим
6	Орон нутгийн өмчийн байгууллагуудын их засварын ажил	243,251.2					НТШ	2022-06-06	2022-06-07	2022-06-07	2022-07-08	2022-10-30	Тендерийг 2022 оны 07 дугаар сарын 08-нд нээхэд нэг ч компани материалаа ирүүлээгүй тул амжилтгүй болсон.	Цахим
7	Цагдаагийн хэлтсийн эрүүлжүүлэх байрны засварын ажил	36,500.0	36,001.339	498.7	"Луужин консалтинг" ХХК	ХА	2022-02-11	2022-02-14		2022-02-22	2022-04-22	Тендерийг 2022 оны 02 дугаар сарын 22-нд нээхэд 1 компани материалаа ирүүлснийг үнэлж "Луужин консалтинг" ХХКомпани шалгаруулах зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн.	Цахим	
8	Цагдаагийн хэлтсийн эрүүлжүүлэх байрны бохир усны шугам холбох, дээвэр засварын ажил	60,000.0	59,707.9	292.079	"Луужин консалтинг" ХХК	ХА	2022-04-20	2022-04-20 2022-05-12		2022-05-23	2022-05-30	Тендерийг 2022 оны 04 дүгээр сарын 28-нд нээхэд нэг компани материалаа ирүүлснийг үнэлж шаардлагад нийцээгүй тул амжилтгүй болсон. Дахин зарлаж 2022 оны 05 дугаар сарын 23-нд нээхэд 1 компани материалаа ирүүлснийг үнэлж "Луужин консалтинг" ХХКомпани шалгаруулах зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн.	Цахим	
9	Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын ёслол хүндэтгэлийн өргөө засварлах ажил	50,000.0				ХА							Захиалагчийн зүгээс техникийн тодорхойлолтыг ирүүлээгүй байна.	Цахим
9	<b>Дүн</b>	<b>1,297,727.9</b>	<b>489,798.6</b>	<b>1,682.3</b>										
<b>Бараа /Тоног төхөөрөмж/</b>														
1	Шүүхийн шинжилгээний албанд шаардлагатай тоног төхөөрөмж	28,500.0	24,890.0	3,610.0	"Сүвэн-уул" ХХК	ХА	2021-12-22	2021-12-23		2021-12-31	2022-02-26	Тендерийг 2021 оны 12 дугаар сарын 31-нд нээхэд 2 компани тендерийн материалаа ирүүлсэн үнэлж "Сүвэн-уул" ХХКомпанийг шалгаруулах зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн.	Цахим	

2	Хими, нян судлал, хорио цээрийн лабораторийг бэхжүүлэх, шаардлагатай техник, тоног төхөөрөмж худалдан авах ажил	59,100.0		50,880.5	8,219.5	"Синапс" ХХК	ХА	2021-12-22	2021-12-23, 2022-01-18		2022-01-26	2022-03-26	Тендерийг 2021 оны 12 дугаар сарын 31-нд нээхэд 1 компани тендерийн материалаа ирүүлсэн боловч шаардлагад нийцээгүй тул дахин зарлаж 2022 оны 01 дүгээр сарын 26-нд нээхэд 2 компани тендерийн материалаа ирүүлсэн үнэлж "Синапс" ХХКомпанийг шалгаруулах зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн.	Цахим		
3	Нутгийн захиргааны байгууллагууд болон хөдөөгийн багуудыг шаардлагатай компьютер, техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж худалдан авах ажил	120,000.0		118,740.0	1,260.0	"Малль энд марбль" ХХК	НТШ	2022-01-13	2022-01-13, 2022-03-21	2022-01-13, 2022-03-21	2022-02-18	2022-03-20	Тендерийг 2022 оны 02 дугаар сарын 18-нд нээхэд 3 компани материалаа ирүүлсэн боловч нэг ч компани шаардлага хангаагүй. Тендерийг дахин зарлаж 2022 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдөр нээхэд 2 компани материалаа ирүүлснийг гишүүд үнэлж шаардлагад нийцээгүй тул бүх тендерээс татгалзаж захиалагчид гэрээ шууд байгуулах зөвлөмж хүргүүлсэн.	Цахим		
4	Зохиомол хээлтүүлгийн явуулын пункт худалдан авах ажил	25,000.0		25,000.0	-	"Жавхлант-Аривжих" ХХК	ХА	2022-02-21	2022-02-21, 2022-03-21		2022-03-02	2022-05-31	Тендерийг 2022 оны 03 дугаар сарын 01-нд нээхэд нэг ч компани материалаа ирүүлээгүй тул амжилтгүй болсон. Дахин зарлаж 2022 оны 03 дугаар сарын 29-нд нээхэд нэг ч компани материалаа ирүүлээгүй тул амжилтгүй болсон. Дахин зарлаж 2022 оны 04 дүгээр сарын 22-нд нээхэд 1 компани материалаа ирүүлснийг үнэлж "Жавхлант-Аривжих" ХХКомпанийг шалгаруулах зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн.	Цахим		
5	Онцгой байдлын газрын нэгдсэн шуурхай удирдлагын төв, сургалтын танхимд шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах ажил	33,000.0		32,621.0	379.0	"ЭНЕРЖИ ПРОТЕКШН" ХХК	ХА	2022-04-20	2022-04-20		2022-05-23	2022-06-23	Тендерийг 2022 оны 04 дүгээр сарын 28-нд нээхэд 1 компани материалаа ирүүлснийг үнэлж шаардлагад нийцээгүй тул амжилтгүй болсон. Дахин зарлаж 2022 оны 05 дугаар сарын 23-нд нээхэд 1 компани материалаа ирүүлснийг үнэлж "ЭНЕРЖИПРОТЕКШН" ХХКомпани шалгаруулах зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн.	Цахим		
5	<b>Дүн</b>	<b>265,600.0</b>		<b>252,131.5</b>	<b>13,468.5</b>											

Зураг төсөв /Зөвлөх үйлчилгээ/

1	Сүмбэр сумын 6 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын зураг, төсөв боловсруулах ажил	40,000.0					3Ү	2022-05-03	2022-05-04			2022-12-31	Тендерийг 2022 оны 05 дугаар сарын 13-нд нээж, хураангуй жагсаалт үйлдэж 4 компани оруулсан. Хураангуй жагсаалтыг зарлаж 2022 оны 06 дугаар сарын 30-нд нээхэд 3 компани материалаа ирүүлснийг үнэлж "Цээнтэй-Ателиер" ХХКомпани шалгаруулах зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн.	Цахим		
2	Шинэ суурьшлын бус үүсгэх зураг төсөв боловсруулах ажил	25,000.0					3Ү	2022-05-03	2022-05-04			2022-12-31	Тендерийг 2022 оны 05 дугаар сарын 13-нд нээж, хураангуй жагсаалт үйлдэж 3 компани оруулсан. Хураангуй жагсаалтыг зарлаж 2022 оны 06 дугаар сарын 30-нд 1 компани материалаа ирүүлснийг үнэлж "Перфект солошн энд инженеринг" ХХКомпани шалгаруулах зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн.	Цахим		
2		65,000.00		-	-											
16	<b>Нийт дүн</b>	<b>1,628,327.90</b>		<b>741,930.12</b>	<b>15,150.79</b>											
<b>БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗАРДАЛ</b>																
<b>Ажил /Их засвар, барилга угсралт/</b>																
1	Мод үржүүлгийн газрын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэн тарьц суулгацын нөөц бүрдүүлэх зорилгоор хайгуул хийж гүн өрмийн худаг гаргаж, ус нөөцлөх сав суурилуулах	47,000.0		46,330.4	669.6	"Ус-ундрах" ХХК	ХА	2022-04-05	2022-01-18, 2022-02-25, 2022-04-13		2022-04-21	2022-09-25	Тендерийг 2022 оны 01 дүгээр сарын 26-нд нээхэд нэг ч компани материалаа ирүүлээгүй. Дахин зарлаж 2022 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдөр нээхэд 1 компани материалаа ирүүлсэн боловч татварын өртэй тул татгалзсан. Дахин зарлаж 2022 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдөр нээхэд 1 компани материалаа ирүүлснийг үнэлж "Ус-ундрах" ХХКомпанийг шалгаруулах зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн.	Цахим		
2	"Тэр бум мод" тарих үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд ойн зурвас байгуулах /4 га талбайд/	45,000.0		45,000.0	-	"Жавхлант-Аривжих" ХХК	ХА	2022-04-05	2022-04-13		2022-04-21	2022-09-25	Тендерийг 2022 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдөр нээхэд 1 компани материалаа ирүүлснийг үнэлж "Жавхлант-Аривжих" ХХКомпанийг шалгаруулах зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн.	Цахим		
2	<b>Дүн</b>	<b>92,000.0</b>		<b>91,330.4</b>	<b>669.6</b>											
<b>АВТО ЗАМЫН САН</b>																
<b>Ажил /Их засвар, барилга угсралт/</b>																




1	Аймгийн төвийн авто замын дагуу тэмдэг, тэмдэглэгээ хийх, авто замын их засварын ажил	330,455.8		325,364.8	5,091.0	"ЗБИБ" ХХК	НТШ	2022-01-31	2022-02-08	2022-02-08	2022-03-23	2022-05-31	Тендерийг 2022 оны 03 дугаар сарын 11-нд нээхэд 3 компани материалаа ирүүлснийг үнэлж "ЗБИБ" ХХКомпани шалгаруулах зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн.	Цахим		
<b>1</b>	<b>Нийт дүн</b>	<b>330,455.8</b>		<b>325,364.8</b>	<b>5,091.0</b>											
<b>40</b>	<b>БҮГД ДҮН</b>	<b>3,726,992.6</b>		<b>2,441,079.2</b>	<b>67,711.2</b>											
<b>СҮМБЭР СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН</b>																
<b>Ажил /Их засвар, барилга угсралт/</b>																
1	Шинэ суурьшлын бүсэд цахилгаан татах	150,000.0					НТШ	2022-02-21	2022-06-13		2022-03-29	2022-05-19	Тендерийг 2022 оны 06 дугаар сарын 13-нд нээхэд 4 компани материалаа ирүүлснийг үнэлж байна.	Цахим		
2	Шинэ суурьшлын бүсэд худаг гаргах /Гашуун/	100,000.0		99,897.4	102.6	"Стронг найс констракшн" ХХК	ХА	2022-02-14	2022-03-21		2022-03-29	2022-06-20	Тендерийг 2022 оны 03 дугаар сарын 29-нд нээхэд 1 компани материалаа ирүүлснийг гишүүд үнэлж татгалзсан.	Цахим		
3	3-р багийн нутаг дэвсгэр Баянбулагийн эгнээнд гэрэлтүүлэг хийх	70,000.0		68,907.4	1,092.6	"Оджи Од"ХХК	ХА	2022-01-12	2022-02-24		2022-03-04	2022-05-31	Тендерийг 2022 оны 03 дугаар сарын 04-нд нээхэд нэг ч компани материалаа ирүүлээгүй. Дахин 2022 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдөр нээхэд 6 компани материалаа ирүүлсэн.	Цахим		
4	1-р багийн дан байрнуудын цэвэр бохир усны шугам татах ажил	140,000.0					НТШ	2022-02-25	2022-03-01		2022-03-18	2022-05-31	Техникийн тодорхойлолт боловсруулж байна.	Цахим		
5	Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газрын барилгын их засварын ажил	350,000.0					НТШ	2022-01-18	2022-03-21		2022-04-25	2022-07-25	Тендерийг 2022 оны 04 дүгээр сарын 25-нд нээхэд нэг ч компани материалаа ирүүлээгүй.	Цахим		
<b>5</b>	<b>Дүн</b>	<b>810,000.00</b>		<b>168,804.80</b>	<b>1,195.20</b>											
<b>Бараа /Тоног төхөөрөмж/</b>																
1	Цагдаагийн хэлтэст суудлын автомашин худалдан авах	25,000.0		25,000.0	0.0	"Уаз мега" ХХК	ХА	2022-01-12	2022-01-14		2021-01-24	2021-03-09	Тендерийг 2022 оны 01 дүгээр сарын 24-нд нээхэд 1 компани материалаа ирүүлснийг үнэлж "Уаз мега" ХХКомпанийг шалгаруулах зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлсэн.	Цахим		
2	Хог хаягдал түрэх, зөөвөрлөх ковш автомашин худалдан авах	195,000.0		190,000.0	5,000.0	"Петротрак" ХХК	НТШ	2022-01-12	2022-01-14	2022-01-14	2022-02-21	2021-03-23	Тендерийг 2022 оны 01 дүгээр сарын 26-нд нээхэд 7 компани материалаа ирүүлснийг үнэлж бүх тендерээс татгалзсан боловч Сангийн яаманд гомдол гарч дахин үнэлгээ хийж "Петротрак" ХХКомпанийг шалгаруулсан.	Цахим	Сангийн яаманд гомдол гарсан.	

3	5-р сургуулийн мэдээлэл зүйн кабинетын тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх	40,000.0		39,419.6	580.4	"Монтех дистрибьшн" ХХК	ХА	2022-01-14	2022-02-24		2022-03-16	2022-05-16	Тендерийг 2022 оны 03 дугаар сарын 04-нд нээхэд 1 компани материалаа ирүүлснийг үнэлж "Монтех дистрибьшн" ХХКомпанийг шалгаруулах зөвлөмжийг захиалагчид хургуулсан.	Цахим		
3	<b>Нийт</b>	<b>260,000.0</b>		<b>254,419.6</b>	<b>5,580.4</b>											
8	<b>Нийт дүн</b>	<b>1,070,000.0</b>		<b>423,224.4</b>	<b>6,775.6</b>											
<b>ШИВЭЭГОВЬ СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН</b>																
<b>Ажил /Их засвар, барилга угсралт/</b>																
1	Сумын төв болон гудамж талбайн гэрэлтүүлэг нэмэх, гэрлэн чимэглэл хийх ажил	81,500.0		79,880.8	1,619.2	"Оджи од" ХХК	ХА	2022-03-02	2022-03-03		2021-03-14	2021-10-01	Тендерийг 2022 оны 03 дугаар сарын 14-нд нээхэд нэг ч компани материалаа ирүүлээгүй. Дахин зарлаж 2022 оны 04 дүгээр сарын 13-нд нээхэд нэг ч компани материалаа ирүүлээгүй.	Цахим		
2	Шинээр олгогдсон өмчлөлийн газарт цахилгаан татах ажил ("Сөвхүүл" хороолол, "Урсах" хороолол, 3-р цэцэрлэгийн дотор гадна цахилгаан монтаж)	153,000.0		151,740.1	1,259.9	"Пи Эс Пи" ХХК	НТШ	2022-03-02	2022-03-03	2022-03-03	2021-04-11	2021-08-20	Тендерийг 2022 оны 04 дүгээр сарын 11-нд нээхэд 1 компани материалаа ирүүлснийг гишүүд хянан үзээд "Пи Эс Пи" ХХКомпанийг шалгаруулсан.	Цахим		
3	Иргэний танхимын засвар	25,482.9		24,866.212	616.7	"Ган жигүүр констракшн" ХХК	ХА	2022-02-24	2022-03-14		2021-04-26	2021-09-10	Тендерийг 2022 оны 03 дугаар сарын 21-нд нээхэд 1 компани тендерийн материалаа ирүүлсэн боловч шаардлага хангаагүй. Дахин зарлаж 2022 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр нээхэд 2 компани материалаа ирүүлснийг гишүүд хянан үзээд "Ган жигүүр констракшн" ХХКомпанийг шалгаруулсан.	Цахим		
4	Сумын нийтийн эзэмшлийн гадна инженерийн шугам сүлжээний цэвэр усны шугамын өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил	193,553.700		185,549.3	8,004.4	"Стронг найс констракшн" ХХК	НТШ	2022-02-24	2022-02-28	2022-02-28	2021-04-01	2021-07-01	Тендерийг 2022 оны 04 дүгээр сарын 01-нд нээхэд 3 компани материалаа ирүүлснийг гишүүд үнэлж "Стронг найс констракшн" ХХКомпанийг шалгаруулсан.	Цахим		


5	Хүн амыг хөдөлгөөний дутагдлаас урьдчилан сэргийлж нийтийн биеийн тамирын чийрэгжүүлэх талбай байгуулах	91,387.4					XA		2022-03-07		2021-03-19	2021-08-20	Тендерийг 2022 оны 06 дугаар сарын 27-нд нээхээр төлөвлөж байна.	Цахим	
5	<b>Нийт</b>	<b>544,924.000</b>		<b>442,036.476</b>	<b>11,500.124</b>										
5	<b>Нийт дүн</b>	<b>544,924.0</b>	<b>-</b>	<b>442,036.5</b>	<b>11,500.1</b>										
<b>БАЯНТАЛ СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН</b>															
<b>Ажил /Их засвар, барилга угсралт/</b>															
1	Баяр наадмын талбайг засварлах, шинэчлэх	100,000.0					XA		2022-01-05		2021-01-25	2021-05-31	Захиалагчийн зүгээс техникийн тодорхойлолтыг ирүүлээгүй байна.	Цахим	
2	154 дүгээр байрны 3, 4, 5 дугаар орцны урд талд 24x15 хэмжээтэй, 154, 152 дугаар байрнуудын хажуу талд 2 хэсэг авто машины зогсоол	38,500.0					XA	2022-05-09	2022-04-29		2022-05-13	2022-06-28	Тендерийг 2022 оны 04 дүгээр сарын 14-нд нээхэд нэг ч компани материалаа ирүүлээгүй. Дахин зарлаж 2022 оны 05 дугаар сарын 13-нд нээхэд 1 компани материалаа ирүүлснийг үнэлж шаардлагад нийцээгүй тул татгалзсан.	Цахим	
3	Иргэдэд үйлчлэх төвийн тоног төхөөрөмж /хаалт, ухаалаг дэлгэц, ширээ сандал, чанга яригч	34,600.0		33,963.0	637.0	"Эргэл хийц" ХХК	XA	2022-05-09	2022-04-29		2022-05-13	2022-06-28	Тендерийг 2022 оны 04 дүгээр сарын 14-нд нээхэд нэг ч компани материалаа ирүүлээгүй. Дахин зарлаж 2022 оны 05 дугаар сарын 13-нд нээхэд 1 компани материалаа ирүүлснийг үнэлж "Эргэл хийц" ХХКомпанийг шалгаруулсан.	Цахим	
3	<b>Нийт дүн</b>	<b>173,100.0</b>		<b>33,963.0</b>	<b>637.0</b>										
56	<b>БҮГД ДҮН</b>	<b>16,620,616.6</b>	<b>-</b>	<b>14,059,324.9</b>	<b>273,202.1</b>										



Мэдээг нэгтгэсэн: ОНӨГазрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч



Б.Болд-Эрдэнэ





196,955.20
























73,100.0

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН 2022 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН 07-Р САРЫН МЭДЭЭНИЙ НЭГТГЭЛ

2022.07.25

№	Санхүүжилт-ийн эх үүсвэр	2022 онд зохион байгуулагдах нийт төсөл арга хэмжээ		Зохион байгуулагдаж буй төсөл арга хэмжээний явц								Зохион байгуулагдаагүй төсөл арга хэмжээний шалтгаан						Цахим хэлбэрээр зарласан төсөл, арга хэмжээний тоо	Тайлбар
		Тоо	Мөнгөн дүн /мян.төг/	Зарлагдсан төсөл, арга хэмжээ		Үнэлгээ хийгдэж буй төсөл, арга хэмжээ		Гэрээ байгуулагдсан төсөл, арга хэмжээ				ТББ боловсруулж буй төсөл арга хэмжээ		Ажлын даалгавар, ТЭЗҮ ирүүлээгүй төсөл арга хэмжээ		Бусад шалтгаанаар э/б-гүй төсөл арга хэмжээ			
				Тоо	Мөнгөн дүн /мян.төг/	тоо	Мөнгөн дүн /мян.төг/	тоо	Нийт төсөвт өртөг /мян.төг/	Гэрээ байгуулсан нийт өртөг /мян.төг/	Хэмнэлт /мян.төг/	тоо	Мөнгөн дүн /мян.төг/	тоо	Мөнгөн дүн /мян.төг/	тоо	Мөнгөн дүн /мян.төг/		
1	Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт	5	11,105,600.00	1	200,000.0	0	-	4	10,905,600.0	10,719,021.9	186,578.1			0	-			5	
2	Аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн сан	16	1,676,208.90	3	150,000.0	0	-	10	1,329,253.7	1,282,453.79	46,799.9	0	-	2	196,955.2	0	-	13	
3	Аймгийн Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт	16	1,628,327.9	4	665,251.2	1	155,995.8	10	757,080.9	741,930.12	15,150.79	0	-	1	50,000.0	0	-	15	
4	Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардал	2	92,000.0	0	-	0	-	2	92,000	91,330.40	669.60	0	-	0	-	0	-	2	
5	Авто замын сан	1	330,455.8	0	-	0	-	1	330,455.8	325,364.8	5,091.0	0	-	0	-	-	-	1	
<b>5</b>	<b>Нийт</b>	<b>40</b>	<b>14,832,592.6</b>	<b>8</b>	<b>1,015,251</b>	<b>1</b>	<b>155,996</b>	<b>27</b>	<b>13,414,390</b>	<b>13,160,101</b>	<b>254,289</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>246,955.2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36</b>	

Мэдээг нэгтгэсэн: ОНӨГазрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

Б.Болд-Эрдэнэ

14,585,637



ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН СУМДЫН 2022 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАЛТЫН 07-Р САРЫН  
НЭГТГЭЛ

МЭДЭЭНИЙ

2022.07.25

№	Санхүүжилтийн эх үүсвэр	2022 онд зохион байгуулагдах нийт төсөл арга хэмжээ		Зохион байгуулагдаж буй төсөл арга хэмжээний явц								Зохион байгуулагдаагүй төсөл арга хэмжээний шалтгаан					
		Тоо	Мөнгөн дүн /мян.төг/	Зарлагдсан төсөл, арга хэмжээ		Үнэлгээ хийгдэж буй төсөл, арга хэмжээ		Гэрээ байгуулагдсан төсөл, арга хэмжээ				ТББ боловсруулж буй төсөл арга хэмжээ		Ажлын даалгавар, ТЭЗҮ ирүүлээгүй төсөл арга хэмжээ		Бусад шалтгаанаар з/б-гүй төсөл арга хэмжээ	
				Тоо	Мөнгөн дүн /мян.төг/	тоо	Мөнгөн дүн /мян.төг/	тоо	Нийт төсөвт өртөг /мян.төг/	Гэрээ байгуулсан нийт өртөг /мян.төг/	Хэмнэлт /мян.төг/	тоо	Мөнгөн дүн /мян.төг/	тоо	Мөнгөн дүн /мян.төг/	тоо	Мөнгөн дүн /мян.төг/
1	Баянтал сумын Орон нутгийн хөгжлийн сан	3	173,100.0	0	-	1	38,500.0	1	34,600.0	33,963.0	637.0	0	-	1	100,000.0		
2	Шивээговь сумын Орон нутгийн хөгжлийн сан	5	544,924.0	1	91,387.4	0	-	4	453,536.6	442,036.5	11,500.1	0	-	0	-		
3	Сүмбэр сумын Орон нутгийн хөгжлийн сан	8	1,070,000.0	0	-	2	500,000.0	5	430,000.0	423,224.4	6,775.6	0	-	1	140,000.0		
	<b>Нийт</b>	<b>16</b>	<b>1,788,024.0</b>	<b>1</b>	<b>91,387.4</b>	<b>3</b>	<b>538,500.0</b>	<b>10</b>	<b>918,136.6</b>	<b>899,223.9</b>	<b>18,912.7</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>240,000.0</b>		

Мэдээг нэгтгэсэн: ОНӨГазрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

Б.Болд-Эрдэнэ

